

**K 34**  
 Ausbau zwischen Föckelberg und  
 Neunkirchen am Potzberg



Landesbetrieb  
 Mobilität  
**Kaiserslautern**

**Von km** Bau-km 0+010,00 bis 1+475,00  
 Netzknoten 6410 037 - 6410 039, Station 1,268 - 2,706

**Nächster Ort:** Neunkirchen am Potzberg

**Baulänge:** 1.475 m

**Länge der Radwege:** 190 m südlich ~~und 220 m nördlich~~ der K 34

## Maßnahmenverzeichnis

zum

### Feststellungsentwurf - Deckblatt Dezember 2018 -

aufgestellt:  gez. R.Lutz Dieststellenleiter  Kaiserslautern, den 09.03.2019	

<b>Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>K34, Ausbau zw. Föckelberg und Neunkirchen am Potzberg NK 6410 037 - 6410 039, Station 1,268 - 2,706</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Kreis Kusel</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>1VM</b> <b>(8VM)</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <i>Beschränkung des Baufeldes auf des erforderliche Minimum</i>		<b>Maßnahmentyp</b> V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme S Schutzmaßnahme  <b>Zusatzindex</b> FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 5 Blatt 1-3		
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>Entlang der gesamten Baustrecke</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang</b> <i>Entlang der gesamten Baustrecke:</i> Konflikt K1: Baubedingte Beeinträchtigung des Bodens		
<b>Ausgangszustand der Maßnahmenflächen</b> <i>Straßenbegleitende Flächen, überwiegend Grünland, Gehölzstrukturen</i>		
<b>Zielkonzeption der Maßnahme</b> <i>Vermeidung zusätzlicher Beeinträchtigungen des Bodengefüges</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Vermeidung für Konflikt K1</b> <input type="checkbox"/> <b>Ausgleich für Konflikt</b> <input type="checkbox"/> <b>Ersatz für Konflikt</b> <input type="checkbox"/> <b>Waldausgleich für</b>		
<input type="checkbox"/> <b>Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:</b> <input type="checkbox"/> <b>Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:</b> <input type="checkbox"/> <b>CEF-Maßnahme für</b> <input type="checkbox"/> <b>FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für</b>		

<b>Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>K34, Ausbau zw. Föckelberg und Neunkirchen am Potzberg NK 6410 037 - 6410 039, Station 1,268 - 2,706</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Kreis Kusel</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>1VM</b> <b>(8VM)</b>
<b>Ausführung der Maßnahme</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> <i>Begrenzung des Arbeitsraumes auf das erforderliche Mindestmaß. Kein Befahren nicht zwingend erforderlicher Flächen. Baustelleneinrichtung und Lagerung von Materialien auf so weit wie möglich bereits versiegelten Flächen bzw. bereits bauzeitlich beanspruchten Flächen. Lagerflächen sind grundsätzlich außerhalb von Gehölzstrukturen und Grünland einzurichten.</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/>	Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten
	<input checked="" type="checkbox"/>	Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten
	<input type="checkbox"/>	Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b>		<i>nicht quantifizierbar</i>
<b>Zielbiotop:</b> <i>Jeweiliges Ausgangsbiotop</i>	<b>Ausgangsbiotop:</b> <i>Straßenbegleitende Flächen</i>	
<b>Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> -		
<b>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> -		
<b>Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> -		

<b>Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>K34, Bestandsausbau zw. Föckelberg und Neunkirchen am Pötzberg NK 6410 037 - 6410 039, Station 1,268 - 2,706</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Kreis planende Stelle</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>1A</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <i>Wiederherstellung beanspruchter Flächen im Baufeld</i>		<b>Maßnahmentyp</b> V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme S Schutzmaßnahme  <b>Zusatzindex</b> FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 5 Blatt 1-3		
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>Gesamtes Baufeld</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang</b> <i>Entlang der gesamten Baustrecke:</i> Konflikt K1: Baubedingte Beeinträchtigung des Bodens innerhalb des Baufeldes		
<b>Ausgangszustand der Maßnahmenflächen</b> <i>Straßenbegleitende Flächen, überwiegend mit Gras-Krautflur bestandene Böschungen, Grünland und Gehölzstrukturen</i>		
<b>Zielkonzeption der Maßnahme</b> <i>Wiederherstellung / Verbesserung der bauzeitlich beeinträchtigten Funktionen des Boden- und Wasserhaushaltes</i>		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt K1 <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		

<b>Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>K34, Bestandsausbau zw. Föckelberg und Neunkirchen am Pötzberg NK 6410 037 - 6410 039, Station 1,268 - 2,706</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Kreis planende Stelle</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>1A</b>
<b>Ausführung der Maßnahme</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> <i>Soweit möglich vollständige Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes des Bodens durch Bodenlockerung, ggf. Ansatz von <del>kräuterreichem Landschaftsrasen</del> standortangepasstem zertifiziertem Regiosaatgut zur Verbesserung der Bodenstruktur</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b>		nicht quantifizierbar
<b>Zielbiotop:</b> <i>Jeweiliges Ausgangsbiotop innerhalb des Baufeldes</i>	<b>Ausgangsbiotop:</b> <i>Jeweilige Biotoptypen innerhalb des Baufeldes, v. a. Straßenböschungen (HH1/HH2) Grünland unterschiedlicher Ausprägung (EA0, ED1) Acker (HA0)</i>	
<b>Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>Flächen bleiben im Besitz des jeweiligen Eigentümers</i>		
<b>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> -		
<b>Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> -		

<b>Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>K34, Bestandsausbau zw. Föckelberg und Neunkirchen am Pötzberg NK 6410 037 - 6410 039, Station 1,268 - 2,706</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Kreis planende Stelle</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>2A</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <i>Entsiegelung nicht mehr benötigter Verkehrsfläche</i>		<b>Maßnahmentyp</b> V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme S Schutzmaßnahme  <b>Zusatzindex</b> FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 5 Blatt 1-3		
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>Entlang der gesamten Baustrecke</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang</b> <i>Entlang der gesamten Baustrecke:</i> Konflikt K2: Versiegelung von biologisch aktiver Bodenfläche von ca. <del>3.500 m<sup>2</sup></del> 2.903 m <sup>2</sup>		
<b>Ausgangszustand der Maßnahmenflächen</b> <i>Straßenflächen (vollversiegelt) und Nebenflächen (Bankett: teilversiegelt)</i>		
<b>Zielkonzeption der Maßnahme</b> <i>Wiederherstellung / Verbesserung der beeinträchtigten Funktionen des Boden- und Wasserhaushaltes</i>		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt K2 <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		

<b>Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>K34, Bestandsausbau zw. Föckelberg und Neunkirchen am Patzberg NK 6410 037 - 6410 039, Station 1,268 - 2,706</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Kreis planende Stelle</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>2A</b>
<b>Ausführung der Maßnahme</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> <i>Vollständiger Rückbau der vorhandenen versiegelten Flächen bzw. teilversiegelten Flächen mit Bodenvorbereitung (Entfernen von Asphaltdecke und Unterbau, Geländeangleichung, Überdeckung mit Mutterboden) und Einsaat mit <del>kräuterreichem Landschaftsrasen</del> standortangepasstem zertifiziertem Regiosaatgut</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b>		<i>ca. 225 m<sup>2</sup></i>
<b>Zielbiotop:</b> <i>HC3: Gras- und Krautflur auf Straßenseitenflächen (Straßenrand) / Bankette</i>	<b>Ausgangsbiotop:</b> <i>VA2: Kreisstraße</i>	
<b>Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>Flächen befinden sich im Eigentum des Baulastträgers</i>		
<b>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>Unterhaltung der Straßenebenenflächen im Rahmen des Straßenbetriebsdienstes</i>		
<b>Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> -		

<b>Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>K34, Bestandsausbau zw. Föckelberg und Neunkirchen am Pötzberg NK 6410 037 - 6410 039, Station 1,268 - 2,706</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Kreis planende Stelle</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>2E</b> <b>(5.1E, 5.2E, 6E)</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <i>Anlage einer Streuobstwiese durch Umwandlung von Acker in extensives Grünland mit Obstbaumbestand</i>		<b>Maßnahmentyp</b> V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme S Schutzmaßnahme  <b>Zusatzindex</b> FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 5 Blatt 3		
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>Flurstück 2233, Gemarkung Neunkirchen am Pötzberg</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang</b> <i>Entlang der gesamten Baustrecke: K2: Versiegelung von biologisch aktiver Bodenfläche von ca. <del>3.500 m<sup>2</sup></del> 2.903 m<sup>2</sup> K5.1: Verlust von artenreichem Grünland mittlerer Standorte und Bestandteilen der amtlichen Biotopkartierung (520 m<sup>2</sup>) K5.2: Verlust von Grünland mittlerer Standorte (Fettwiese, Streuobstwiese) (<del>430 m<sup>2</sup></del> 163 m<sup>2</sup>) K6: Verlust von Hochstaudenflur (100 m<sup>2</sup>) K10: Beeinträchtigung des Landschaftsbildes</i>		
<b>Ausgangszustand der Maßnahmenflächen</b> <i>Intensiv genutzte Ackerfläche</i>		
<b>Zielkonzeption der Maßnahme</b> <i>Wiederherstellung / Verbesserung der beeinträchtigten Funktionen des Boden- und Wasserhaushaltes Wiederherstellung von extensiven Grünlandstrukturen Aufwertung des Landschaftsbildes im Trassenumfeld Multifunktionale A-Maßnahme mit G-Charakter: Landschaftsgestalterische Eingrünung der Verkehrsfläche</i>		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt    K2, K5.1, K5.2, K6, K10 <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		



<b>Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>K34, Bestandsausbau zw.  Föckelberg und Neunkirchen am  Patzberg  NK 6410 037 - 6410 039, Station  1,268 - 2,706</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Kreis  planende Stelle</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>2E</b> <i>(5.1E, 5.2E, 6E)</i>
<input type="checkbox"/> <b>Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:</b> <input type="checkbox"/> <b>Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:</b> <input type="checkbox"/> <b>CEF-Maßnahme für</b> <input type="checkbox"/> <b>FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für</b>		
<b>Ausführung der Maßnahme</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> <i>Umwandlung von Acker in Grünland durch Ausbringen von standortangepasstem heimischen Saatgut (<b>zertifiziertes Regiosaatgut</b>). Pflanzung von Obstbaum-Hochstämmen aus heimischen, robusten und alten Sorten, mind. 3xv, StU 16-18 cm.</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b>		<i>ca. <del>3.397</del> 2.832 m², 23 20 Stück</i>
<b>Zielbiotop:</b> <i>HK2: Streuobstwiese</i>	<b>Ausgangsbiotop:</b> <i>HA0: Acker</i>	
<b>Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>Das Flurstück befindet sich im Eigentum des Baulastträgers</i>		
<b>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>Im Anschluss an die Herstellung erfolgt 1 Jahr Fertigstellungs- sowie 2 Jahre Entwicklungspflege  Dauerhafte Unterhaltung der Maßnahme über Pflegevereinbarung mit z.B. ortsansässigen Landwirt oder über Pflege durch Firma über Ausschreibung <b>möglich zu sichern</b>.</i>		
<b>Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> -		

<b>Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>K34, Bestandsausbau zw. Föckelberg und Neunkirchen am Pötzberg NK 6410 037 - 6410 039, Station 1,268 - 2,706</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Kreis planende Stelle</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>3AG</b> <b>(7AG)</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <i>Ansaat von kräuterreichem Landschaftsrasen Entwicklung artenreicher Wiesenbestände</i>		<b>Maßnahmentyp</b> V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme S Schutzmaßnahme  <b>Zusatzindex</b> FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 5 Blatt 1-3		
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>Entlang der gesamten Baustrecke</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang</b> <i>Entlang der gesamten Baustrecke: K3: Flächenüberformung: Beeinträchtigung gewachsener Bodenstrukturen durch Neuprofilierung von Böschungen und Anlage von Straßenseitenflächen auf ca. <del>6.538</del> 6.163 m<sup>2</sup> K7: Verlust von mit Gras-Krautflur bewachsenen Straßenseitenflächen (Böschungen und Bankette) auf ca. 10.570 m<sup>2</sup> K10: Beeinträchtigung des Landschaftsbildes</i>		
<b>Ausgangszustand der Maßnahmenflächen</b> <i>Neu profilierte Böschungen und Straßenseitenflächen (sowie wiederhergestellte bauzeitlich beeinträchtigte Bereiche [Baufeld, Lagerflächen])</i>		
<b>Zielkonzeption der Maßnahme</b> <i>Aufwertung beeinträchtigter Bodenstrukturen Wiederherstellung von Gras-Krautfluren auf Straßennebenflächen Multifunktionale A-Maßnahme mit G-Charakter: Landschaftsgestalterische Eingrünung der Verkehrsfläche</i>		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt    K3, K7, K10 <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		

<b>Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>K34, Bestandsausbau zw. Föckelberg und Neunkirchen am Potzberg</i> <i>NK 6410 037 - 6410 039, Station 1,268 - 2,706</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Kreis planende Stelle</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>3AG</b> <b>(7AG)</b>
<input type="checkbox"/> <b>Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:</b> <input type="checkbox"/> <b>Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:</b> <input type="checkbox"/> <b>CEF-Maßnahme für</b> <input type="checkbox"/> <b>FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für</b>		
<b>Ausführung der Maßnahme</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> <i>Bodenvorbereitung (ggf. Aufbringen von Mutterboden) und Einsaat von <del>kräuterreichem Landschaftsrasen</del> standortangepasstem zertifiziertem Regiosaatgut –Ausbringung des Saatgutes in verringerter Dichte, so dass auch spontaner Aufwuchs möglich ist.</i>		
<b>Zeitliche Zuordnung</b>	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b>		<i>ca. <del>40.570</del> 10.694 m<sup>2</sup></i>
<b>Zielbiotop:</b> <i>HC3/HH0: Gras-Krautflur auf Straßenebenflächen (Bankette, Mulden, Böschungen)</i>	<b>Ausgangsbiotop:</b> <i>HC3/HH0: neu profilierte Straßenebenflächen (Bankette, Mulden, Böschungen)</i>	
<b>Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>Überwiegend Flächen im Eigentum des Baulasträgers</i>		
<b>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>Unterhaltung der Straßenebenflächen (Bankette, Böschungen) erfolgt im Rahmen des Straßenbetriebsdienstes</i>		
<b>Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> -		

<b>Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>K34, Bestandsausbau zw. Föckelberg und Neunkirchen am Pötzberg NK 6410 037 - 6410 039, Station 1,268 - 2,706</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Kreis planende Stelle</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>4V<sub>Art</sub></b> <b>(9V<sub>Art</sub>)</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <i>Beschränkung der Rodungszeit: Beseitigung aller Gehölzstrukturen nur im Zeitraum 01.10 bis 28.02. außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit europäischer Vogelarten</i>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> Ersatzmaßnahme <b>G</b> Gestaltungsmaßnahme <b>S</b> Schutzmaßnahme  <b>Zusatzindex</b> <b>FFH</b> Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung <b>CEF</b> funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage <b>5</b> Blatt <b>1-3</b>		
<b>Lage der Maßnahme</b> 0+040 – 0+055 re, 0+065 – 0+105 li, 0+115 re, 0+140 – 0+190 re, 0+230 – 0+265 re, 0+270 re, 0+275 – 0+285 li, 0+325 li, 0+485 – 0+505 re, 0+535 – 0+555 re, 0+600 – 0+625 re, 0+645 – 0+890 re, 0+865 – 0+890 li, 0+995 – 1+050 re, 1+ 055 – 1+065 re, 1+310 – 1+340 li		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang</b> <i>K4.1: Verlust von Einzelbäumen (22 Stück) K4.2: Verlust von Feldgehölzen / Hecken (300 m<sup>2</sup>) K4.3: Verlust von Gebüsch (534 m<sup>2</sup>) K9: Baubedingte Beeinträchtigung europäischer Vogelarten</i>		
<b>Ausgangszustand der Maßnahmenflächen</b> <i>Vorhandene Gehölzstrukturen mit Lebensraumfunktion für europäische Vogelarten</i>		
<b>Zielkonzeption der Maßnahme</b> <i>Vermeidung der Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Vermeidung für Konflikt K4.1, K4.2, K4.3, K9</b> <input type="checkbox"/> <b>Ausgleich für Konflikt</b> <input type="checkbox"/> <b>Ersatz für Konflikt</b> <input type="checkbox"/> <b>Waldausgleich für</b>		

<b>Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>K34, Bestandsausbau zw. Föckelberg und Neunkirchen am Pötzberg NK 6410 037 - 6410 039, Station 1,268 - 2,706</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Kreis planende Stelle</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>4VArt</b> <i>(9VArt)</i>
<input type="checkbox"/> <b>Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:</b> <input type="checkbox"/> <b>Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:</b> <input type="checkbox"/> <b>CEF-Maßnahme für</b> <input type="checkbox"/> <b>FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für</b>		
<b>Ausführung der Maßnahme</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> <i>Die notwendigen Rodungen aller Gehölzstrukturen im Baufeld dürfen ausschließlich nur im Zeitraum vom 01.10 bis zum 28.02. - außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit von Vögeln - durchgeführt werden</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b>		<i>ca.22 Einzelbäume und 834 m<sup>2</sup> flächiger Gehölzbestand</i>
<b>Zielbiotop:</b> -	<b>Ausgangsbiotop:</b> <i>Alle zu rodenden Gehölzstrukturen (Einzelbäume, Hecken, Gebüsche)</i>	
<b>Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> -		
<b>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> -		
<b>Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> -		

<b>Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>K34, Bestandsausbau zw. Föckelberg und Neunkirchen am Pötzberg NK 6410 037 - 6410 039, Station 1,268 - 2,706</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Kreis planende Stelle</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>4.1AG</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <i>Pflanzung von heimischen und standortgerechten solitären Hochstämmen</i>		<b>Maßnahmentyp</b> V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme S Schutzmaßnahme  <b>Zusatzindex</b> FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 5 Blatt 1-3		
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>0+040 – 0+050 re, 0+145 – 0+215 re, 0+345 re, 0+480 – 0+500 re, 0+535 – 0+550 re, 0+665 – 0+690 re, 0+870 – 0+885 re, 0+915 – 1+065 re, <del>1+230 – 1+265</del></i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang</b> <i>K4.1: Verlust von Einzelbäumen (22 Stück) K10: Beeinträchtigung des Landschaftsbildes</i>		
<b>Ausgangszustand der Maßnahmenflächen</b> <i>Neu profilierte und bestehende Straßenböschungen</i>		
<b>Zielkonzeption der Maßnahme</b> <i>Kompensation für den entstandenen Gehölzverlust Wiederherstellung von Lebensraum, vor allem für Vogelarten Multifunktionale A-Maßnahme mit G-Charakter: Landschaftsgestalterische Eingrünung der Verkehrsfläche</i>		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <b>K4.1, K10</b> <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		

<b>Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>K34, Bestandsausbau zw. Föckelberg und Neunkirchen am Patzberg NK 6410 037 - 6410 039, Station 1,268 - 2,706</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Kreis planende Stelle</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>4.1AG</b>
<input type="checkbox"/> <b>Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:</b> <input type="checkbox"/> <b>Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:</b> <input type="checkbox"/> <b>CEF-Maßnahme für</b> <input type="checkbox"/> <b>FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für</b>		
<b>Ausführung der Maßnahme</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> <i>Pflanzung von heimischen und standortgerechten Laubbaum-Hochstämmen, mind. 3xv, StU 16-18 cm</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/>	Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten
	<input type="checkbox"/>	Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten
	<input checked="" type="checkbox"/>	Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b>		<i>ca. <del>43</del> 37 Stück</i>
<b>Zielbiotop:</b> <i>BF1/BF3: Baumreihen bzw. Einzelbäume</i>	<b>Ausgangsbiotop:</b> <i>HH0: bestehende und neu profilierte Straßenböschungen</i>	
<b>Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>Flächen befinden sich im Eigentum des Straßenbaulastträgers oder werden für den Straßenbau erworben</i>		
<b>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>Im Anschluss an die Herstellung erfolgt 1 Jahr Fertigstellungs- sowie 2 Jahre Entwicklungspflege Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns erfolgt im Rahmen des Straßenbetriebsdienstes</i>		
<b>Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> -		

<b>Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>K34, Bestandsausbau zw. Föckelberg und Neunkirchen am Pötzberg NK 6410 037 - 6410 039, Station 1,268 - 2,706</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Kreis planende Stelle</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>4.2AG</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <i>Anpflanzung heimischer und standortgerechter Gehölzstrukturen</i>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> Ersatzmaßnahme <b>G</b> Gestaltungsmaßnahme <b>S</b> Schutzmaßnahme  <b>Zusatzindex</b> <b>FFH</b> Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung <b>CEF</b> funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 5 Blatt 1-3		
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>0+705 – 0+890 li, 0+870 – 0+890 li, 1+310 – 1+360 li, 1+190 – 1+220 re</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang</b> <i>K4.2: Verlust von Feldgehölzen / Hecken (300 m²) K10: Beeinträchtigung des Landschaftsbildes</i>		
<b>Ausgangszustand der Maßnahmenflächen</b> <i>Neu profilierte und bestehende Straßenböschungen</i>		
<b>Zielkonzeption der Maßnahme</b> <i>Kompensation für den entstandenen Gehölzverlust Wiederherstellung von Lebensraum, vor allem für Vogelarten Multifunktionale A-Maßnahme mit G-Charakter: Landschaftsgestalterische Eingrünung der Verkehrsfläche</i>		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <b>K4.2, K10</b> <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		



<b>Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>K34, Bestandsausbau zw. Föckelberg und Neunkirchen am Pötzberg NK 6410 037 - 6410 039, Station 1,268 - 2,706</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Kreis planende Stelle</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>4.2AG</b>
<input type="checkbox"/> <b>Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:</b> <input type="checkbox"/> <b>Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:</b> <input type="checkbox"/> <b>CEF-Maßnahme für</b> <input type="checkbox"/> <b>FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für</b>		
<b>Ausführung der Maßnahme</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> <i>Pflanzung von heimischen und standortgerechten Gehölzstrukturen</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b>		<i>ca. <del>460</del> 810 m<sup>2</sup></i>
<b>Zielbiotop:</b> <i>BD3: Gehölzstreifen</i>	<b>Ausgangsbiotop:</b> <i>HH0: bestehende und neu profilierte Straßenböschungen</i>	
<b>Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>Flächen befinden sich im Eigentum des Straßenbauasträgers oder werden für den Straßenbau erworben</i>		
<b>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>Im Anschluss an die Herstellung erfolgt 1 Jahr Fertigstellungs- sowie 2 Jahre Entwicklungspflege Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns erfolgt im Rahmen des Straßenbetriebsdienstes ggf. auf-den-Stock-setzen aller 15-20 Jahre</i>		
<b>Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> -		

<b>Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>K34, Bestandsausbau zw. Föckelberg und Neunkirchen am Pötzberg NK 6410 037 - 6410 039, Station 1,268 - 2,706</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Kreis planende Stelle</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>4.3AG</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <i>Anpflanzung heimischer und standortgerechter Gehölzstrukturen</i>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> Ersatzmaßnahme <b>G</b> Gestaltungsmaßnahme <b>S</b> Schutzmaßnahme  <b>Zusatzindex</b> <b>FFH</b> Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung <b>CEF</b> funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 5 Blatt 1-3		
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>0+070 – 0+105 li, 0+110 – 0+130 re, 0+230 – 0+260 re, 0+320 – 0+365 re, 1+000 – 1+050 re, 1+110 – 1+170 re <del>1+230 – 1+265 re</del></i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang</b> <i>K4.3: Verlust von Gebüsch (534 m²) K10: Beeinträchtigung des Landschaftsbildes</i>		
<b>Ausgangszustand der Maßnahmenflächen</b> <i>Neu profilierte und bestehende Straßenböschungen und Straßenseitenflächen</i>		
<b>Zielkonzeption der Maßnahme</b> <i>Kompensation für den entstandenen Gehölzverlust Wiederherstellung von Lebensraum, vor allem für Vogelarten Multifunktionale A-Maßnahme mit G-Charakter: Landschaftsgestalterische Eingrünung der Verkehrsfläche</i>		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <b>K4.3, K10</b> <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		

<b>Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>K34, Bestandsausbau zw. Föckelberg und Neunkirchen am Pötzberg NK 6410 037 - 6410 039, Station 1,268 - 2,706</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Kreis planende Stelle</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>4.3AG</b>
<input type="checkbox"/> <b>Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:</b> <input type="checkbox"/> <b>Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:</b> <input type="checkbox"/> <b>CEF-Maßnahme für</b> <input type="checkbox"/> <b>FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für</b>		
<b>Ausführung der Maßnahme</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> <i>Pflanzung von heimischen und standortgerechten Gehölzstrukturen</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b>		<i>ca. <del>640</del> 515 m<sup>2</sup></i>
<b>Zielbiotop:</b> <i>BB1: Gebüschstreifen</i>	<b>Ausgangsbiotop:</b> <i>HH0: bestehende und neu profilierte Straßenböschungen</i>	
<b>Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>Flächen befinden sich im Eigentum des Straßenbaulastträgers oder werden für den Straßenbau erworben</i>		
<b>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>Im Anschluss an die Herstellung erfolgt 1 Jahr Fertigstellungs- sowie 2 Jahre Entwicklungspflege Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns erfolgt im Rahmen des Straßenbetriebsdienstes ggf. auf-den-Stock-setzen aller 15-20 Jahre</i>		
<b>Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> -		

<b>Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>K34, Bestandsausbau zw. Föckelberg und Neunkirchen am Pötzberg NK 6410 037 - 6410 039, Station 1,268 - 2,706</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Kreis planende Stelle</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>8.1S</b> <i>(10S, 11S)</i>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <i>Ausweisung von Bau-Tabuzonen</i>		<b>Maßnahmentyp</b> V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme S Schutzmaßnahme  <b>Zusatzindex</b> FFH Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung CEF funktionserhaltende Maßnahme FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 5 Blatt 1-3		
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>0+020 – 0+030 re, 0+055 - 0+ 090 re, 0+095 – 0+305 li, 0+600 – 0+650 li, 0+600 – 0+670 re, 0+810 – 0+900 re, 0+820 – 0+855 li, 0+910 – 0+980 re, 0+930 – 0+995 li</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang</b> <i>Entlang der gesamten Baustrecke: K8: Gefährdung an das Baufeld angrenzender Biotopstrukturen</i>		
<b>Ausgangszustand der Maßnahmenflächen</b> <i>Schützenswerte Bereich der amtlichen Biotopkartierung Rheinland-Pfalz: beweidete und unbeweidete Grünlandstrukturen, zum Teil mit beginnender Verbuschung; Teilfläche Acker, nach Fertigstellung: optimierte Eidechsenlebensräume (11ACEF)</i>		
<b>Zielkonzeption der Maßnahme</b> <i>Schutz angrenzender Biotopstrukturen, besonders der biotopkartierten Flächen Erhalt und Sicherung ökologisch und landschaftlich bedeutender Strukturen Erhalt von Lebensraum für Tiere und Pflanzen Vermeidung von Verbotstatbeständen gem. §44 BNatSchG) Sicherung und Schutz von neu angelegten Ausweichhabitaten (CEF-Maßnahme)</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Vermeidung für Konflikt K10, K11</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ausgleich für Konflikt K8,</b> <input type="checkbox"/> <b>Ersatz für Konflikt</b> <input type="checkbox"/> <b>Waldausgleich für</b>		

<b>Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>K34, Bestandsausbau zw. Föckelberg und Neunkirchen am Pötzberg NK 6410 037 - 6410 039, Station 1,268 - 2,706</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Kreis planende Stelle</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>8.1S</b> <i>(10S, 11S)</i>
<input type="checkbox"/> <b>Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:</b> <input type="checkbox"/> <b>Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:</b> <input type="checkbox"/> <b>CEF-Maßnahme für</b> <input type="checkbox"/> <b>FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für</b>		
<b>Ausführung der Maßnahme</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> <i>Ausweisung von Bau-Tabuzonen, Abgrenzung der schützenswerten Bereich der amtlichen Biotopkartierung und somit Schutz vor baubedingter Flächeninanspruchnahme und Beeinträchtigung</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b>		<i>ca. 465-645 lfm</i>
<b>Zielbiotop:</b> <i>Jeweiliges Ausgangsbiotop innerhalb der Bau-Tabuzone</i>	<b>Ausgangsbiotop:</b> <i>EA1: Fettwiese (Glatthaferwiese) ED2: Magerweide EE5: gering bis mäßig verbuschte Grünlandbrache HA0: Acker</i>	
<b>Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> -		
<b>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> -		
<b>Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> -		

<b>Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>K34, Bestandsausbau zw. Föckelberg und Neunkirchen am Pötzberg NK 6410 037 - 6410 039, Station 1,268 - 2,706</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Kreis planende Stelle</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>8.2S</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <i>Schutzmaßnahmen für Gehölze während des Baubetriebs gemäß RAS-LP 4 und DIN 18920</i>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> Ersatzmaßnahme <b>G</b> Gestaltungsmaßnahme <b>S</b> Schutzmaßnahme  <b>Zusatzindex</b> <b>FFH</b> Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung <b>CEF</b> funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 5 Blatt 1-3		
<b>Lage der Maßnahme</b> 0+050 – 0+095 li, 0+055 – 0+100 re, 0+220 – 0+230 re, 0+530 re, 0+650 – 0+675 li, 0+700 – 0+745 re, 0+790 – 0+810 re, 0+870 – 0+890 li, 0+905 re, 1+070 – 1+090 re, 1+185 re, 1+310 – Bauende li		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang</b> <i>Entlang der gesamten Baustrecke: K8: Gefährdung an das Baufeld angrenzender Biotopstrukturen,</i>		
<b>Ausgangszustand der Maßnahmenflächen</b> <i>An das Baufeld angrenzende Gehölzstrukturen unterschiedlicher Ausprägung,</i>		
<b>Zielkonzeption der Maßnahme</b> <i>Schutz angrenzender Biotopstrukturen, besonders der Gehölzstrukturen Erhalt und Sicherung ökologisch und landschaftlich bedeutender Strukturen Erhalt von Lebensraum für Tiere und Pflanzen</i>		
<input type="checkbox"/> <b>Vermeidung für Konflikt</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ausgleich für Konflikt K8</b> <input type="checkbox"/> <b>Ersatz für Konflikt</b> <input type="checkbox"/> <b>Waldausgleich für</b>		

<b>Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>K34, Bestandsausbau zw. Föckelberg und Neunkirchen am Potzberg NK 6410 037 - 6410 039, Station 1,268 - 2,706</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Kreis planende Stelle</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>8.2S</b>
<input type="checkbox"/> <b>Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:</b> <input type="checkbox"/> <b>Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:</b> <input type="checkbox"/> <b>CEF-Maßnahme für</b> <input type="checkbox"/> <b>FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für</b>		
<b>Ausführung der Maßnahme</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>		
<i>Schutzmaßnahmen für Gehölze während des Baubetriebs gemäß RAS-LP 4 und DIN 18920: u. a. Stammschutz, kein Befahren und Lagern im Wurzelbereich</i>		
<i>Sofern Höhlenbaum H3 (1+185 re) nicht erhalten werden kann, ist eine Fällung nur im Hochwinter nach vorheriger Besatzkontrolle und ggf. fachgerechtem Verschluss der Höhle durchzuführen. Für den Verlust des Höhlenbaumes sind ersatzweise 4 Fledermauskästen im Umfeld anzubringen.</i>		
Zeitliche Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b>		<i>ca. 19 Stück und 210 lfm</i>
<b>Zielbiotop:</b>	<b>Ausgangsbiotop:</b>	
<b>Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b>		
-		
<b>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b>		
-		
<b>Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b>		
-		

<b>Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>K34, Bestandsausbau zw. Föckelberg und Neunkirchen am Potzberg</i> <i>NK 6410 037 - 6410 039, Station 1,268 - 2,706</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Kreis planende Stelle</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>10V<sub>Art</sub></b> <b>(10V<sub>Art</sub> 1 u. 2)</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <i>Durchführung der Baumaßnahmen an den betroffenen Böschungsabschnitten bei sonnigem Wetter und einer Temperatur &gt; 16°C</i>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> Ersatzmaßnahme <b>G</b> Gestaltungsmaßnahme <b>S</b> Schutzmaßnahme  <b>Zusatzindex</b> <b>FFH</b> Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung <b>CEF</b> funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 5 Blatt 1-3		
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>Bau-anfang – 0+100 re, 0+810 – 0+900 re, 0+820 – 855 li</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang</b> <i>K10: baubedingte Beeinträchtigung von Reptilien während der Ruhezeiten</i>		
<b>Ausgangszustand der Maßnahmenflächen</b> <i>Sonnenexponierter Böschungsabschnitt mit vegetationsarmen Bereichen mit grabfähigem Oberboden (potentielle Eiablageplätze)</i>		
<b>Zielkonzeption der Maßnahme</b> <i>Vermeidung der Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG (Vermeidung der Tötung von Individuen und der Störung während der Überwinterungszeiten)</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Vermeidung für Konflikt K11</b> <input type="checkbox"/> <b>Ausgleich für Konflikt</b> <input type="checkbox"/> <b>Ersatz für Konflikt</b> <input type="checkbox"/> <b>Waldausgleich für</b>		
<input type="checkbox"/> <b>Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:</b> <input type="checkbox"/> <b>Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:</b> <input type="checkbox"/> <b>CEF-Maßnahme für</b> <input type="checkbox"/> <b>FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für</b>		



<b>Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>K34, Bestandsausbau zw.  Föckelberg und Neunkirchen am  Pötzberg  NK 6410 037 - 6410 039, Station  1,268 - 2,706</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Kreis  planende Stelle</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>10V<sub>Art</sub></b> <b>(10V<sub>Art</sub> 1 u. 2)</b>
<b>Ausführung der Maßnahme</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> <i>Nach der Fällung von Bäumen erfolgt die Abräumung der Vegetation im betroffenen Böschungsabschnitt.  Die Baumaßnahme (Böschungsprofilierung) erfolgt <b>nach Abräumung der Vegetation frühestens nach Ablauf einer Woche mit sonnigem Wetter und Temperaturen &gt; 16°C innerhalb der Aktivitätsphase von Zaun- und Mauer-eidechse</b>, damit Exemplare aus dem deckungslos gewordenen Bereich in nicht vom Planvorhaben beeinträchtigte Habitate abwandern können.  Für Abschnitt 0+800 – 0+900 re/li (Zauneidechsenvorkommen) ist außerdem zu berücksichtigen, dass vor Beginn der Baumaßnahmen die CEF-Maßnahme (11A<sub>CEF</sub>) fertiggestellt sein muss.</i>		
<b>Zeitliche Zuordnung</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b>		<i>ca.n.q.</i>
<b>Zielbiotop:</b>	<b>Ausgangsbiotop:</b>	
-		
<b>Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b>		
-		
<b>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b>		
-		
<b>Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b>		
-		

<b>Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>K34, Bestandsausbau zw. Föckelberg und Neunkirchen am Pötzberg NK 6410 037 - 6410 039, Station 1,268 - 2,706</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Kreis planende Stelle</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>11ACEF</b>
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b> <i>Herstellung von Ausweichplätzen mit optimierten Habitatelementen für die Eiablage und für Ruhestätten vor Beginn der Bauarbeiten</i>		<b>Maßnahmentyp</b> <b>V</b> Vermeidungsmaßnahme <b>A</b> Ausgleichsmaßnahme <b>E</b> Ersatzmaßnahme <b>G</b> Gestaltungsmaßnahme <b>S</b> Schutzmaßnahme  <b>Zusatzindex</b> <b>FFH</b> Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur Kohärenzsicherung <b>CEF</b> funktionserhaltende Maßnahme <b>FCS</b> Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Maßnahmenplan: Unterlage 5 Blatt 2 und 3		
<b>Lage der Maßnahme</b> <i>0+850 – 0+920 re</i>		
<b>Begründung der Maßnahme</b>		
<b>Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang</b> <i>K11: Verlust potentieller Eiablageplätze der Zauneidechse (Lacerta agilis)</i>		
<b>Ausgangszustand der Maßnahmenflächen</b> <i>Unmittelbar oberhalb an betroffene Böschungsbereiche angrenzende Ackerfläche</i>		
<b>Zielkonzeption der Maßnahme</b> <i>Vermeidung der Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG</i>		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt K <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt <input type="checkbox"/> Waldausgleich für		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: <input checked="" type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für K11 <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		

<b>Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme</b>		
<b>Projektbezeichnung</b> <i>K34, Bestandsausbau zw. Föckelberg und Neunkirchen am Potzberg</i> <i>NK 6410 037 - 6410 039, Station 1,268 - 2,706</i>	<b>Vorhabenträger</b> <i>Kreis planende Stelle</i>	<b>Maßnahmen-Nr.</b> <b>11ACEF</b>
<b>Ausführung der Maßnahme</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> <i>Es werden 2 Strukturen / Habitatelemente bestehend aus Holzstapeln, Steinen und Sandschüttungen oberhalb des Böschungsabschnitts und außerhalb des Baufeldes linienartig angelegt (ca. 1 m mal ca. 4 m). Hierzu sind die bei den Rodungsmaßnahmen anfallenden Stammstücke der zu fällenden Einzelbäume zu verwenden.</i> <i>Nach Fertigstellung der Strukturen / Habitatelementen wird der betroffene Böschungsabschnitt von der Vegetation freigeräumt, damit er deckungslos ist und dort befindliche Zauneidechsen die bessere Deckung gebenden angelegten Strukturen / Habitatelementen aufsuchen. Eine Umsiedlung ist dadurch nicht erforderlich.</i> <i>Zur Abschirmung der neu angelegten Habitate gegen die angrenzende Ackerfläche sollte ein 1 m breiter Saum aus Hochstauden angelegt werden.</i>  <i>Die Maßnahme sollte demnach zeitlich nach den winterlichen Rodungsarbeiten stattfinden und vor Beginn der Aktivitätsphase im April abgeschlossen sein, damit die Tiere in die vorbereiteten Lebensräume einwandern können.</i>		
<b>Zeitliche Zuordnung</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
<b>Gesamtumfang der Maßnahme</b>		<i>ca. 150 m<sup>2</sup></i>
<b>Zielbiotop:</b> <i>Optimiertes Reptilienhabitat: Mosaik aus Steinhäufen, Holzhaufen und Sandflächen</i>	<b>Ausgangsbiotop:</b> <i>HA0 Acker</i>	
<b>Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>Flächen werden für den Straßenbau erworben</i>		
<b>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> <i>Turnusmäßige Freihaltung von Bewuchs.</i>		
<b>Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen</b> -		